

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-21	PROYECTO	Ruta Caribe												FECHA ACTUALIZACIÓN	12/31/2016
TEMAS	T4 / UF4				T5 / UF5				T6 / UF6							
Fechas	Inicio	22/02/10	Fin	31/12/16	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11	Inicio	09/10/10	Fin	30/08/12				
Trámite Ambiental	100				100				100							
Disponibilidad Predial	100				100				100							
Segunda Calzada	C															
	E															
	P															
Puentes Vehiculares	C															
	E															
	P															
Rehabilitación	C				64				18							
	E				64				18							
	P				64				18							
Doble Calzada	C	38														
	E	38														
	P	38														
Convenciones:																
C: Contratada																
E: Ejecución																
P: Programado																
TEMAS	T7 / UF7				T8 / UF8				T9 / UF9							
Fechas	Inicio	22/02/10	Fin	31/12/16	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11	Inicio	09/10/10	Fin	30/08/12				
Trámite Ambiental	100				100				100							
Disponibilidad Predial	100				100				100							
Segunda Calzada	C				14											
	E				14											
	P				14											
Puentes Vehiculares	C															
	E															
	P															
Rehabilitación	C	29							38							
	E	29							38							
	P	29							38							
Doble Calzada	C															
	E															
	P															
Convenciones:																
C: Contratada																
E: Ejecución																
P: Programado																
TEMAS	Gambote Variante Mamonal				Variante Cartagena				Variante Sabanagrande - Palmar de Varela							
Fechas	Inicio	22/02/10	Fin	31/12/16	Inicio	23/02/09	Fin	30/04/11	Inicio	09/10/10	Fin	30/08/12				
Trámite Ambiental	100				100				100							
Disponibilidad Predial	98.8				100				100							
Segunda Calzada	C	33			9											
	E	29.99			9											
	P	33			9											
Puentes Vehiculares	C															
	E															
	P															
Rehabilitación	C	31			9											
	E	31			9											
	P	31			9											
Doble Calzada	C								20							
	E								20							
	P								20							
Convenciones:																
C: Contratada																
E: Ejecución																
P: Programado																

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

C-21

PROYECTO

Ruta Caribe

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/31/2016

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

TRIMESTRE I

TRIMESTRE III

Dic

TRIMESTRE II

TRIMESTRE IV

INFORMACIÓN FINANCIERA



VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$245,575,802,220

Pesos 2005

VALOR ACTUAL

\$821,774,252,776

Pesos 2005

51.66%

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL
CONTRATO
\$719,940,332,540

Pesos
2005

INGRESO GENERADO

\$971,939,592,920.00

Pesos
2005

100%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO
\$683,883,064,831

Pesos
2005

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA
\$683,883,064,831

Pesos
2005

ANDRÉS RÉNALDO SILVA VALLEJAS
GERENTE PROYECTO

VERIFICADO

ELIZABETH MARÍN OSPINA
APOTO A LA SUPERVISIÓN