



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Pasto -Rumichaca	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/23/2018
--------	------	----------	------------------	---------------------	-----------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>CONCESIONARIO</b> Concesionaria Vial Unión del Sur SAS Gerente: German de la Torre Nº contrato: APP N° 015 de 2015 Composición Accionara: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S 40% SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S 60%		<b>INTERVENTORIA</b> HMV Consultoría SAS Gerente: Diego Benavides Jurado (Director de Interventoría) Nº contrato: 484 de 2015 Composición Accionara: HMV Consultoría SAS 100%		<b>ANI</b> Vicepresidencia Supervisor del Contrato: Francisco Orduz Barón Apoyo a las Supervisión: Giovanna Menjura - Profesional Líder Equipo de Supervisión. D Marcela Perdomo Sierra – Apoyo Ambiental G.I.T. Ambiental VPRE. Javier Andres Riaño Torres - Apoyo Social G.I.T. Social VPRE. Carlos Andres Barrera Pesca - Apoyo área de riesgos. Javier Alejandro Vera Gómez - Apoyo Jurídico Predial. Luis Ariel Romero Palacio - Apoyo Predial. Mauricio Martín Muñoz. Apoyo Financiero. Carlos Felipe rey – Asesor Jurídico Gestión Contractual 2.
---	--	---	--	---

## FECHAS IMPORTANTES



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

0%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1				T2 / UF2				T3 / UF3			
	Inicio	01/03/18	Fin	15/02/21	Inicio	01/03/18	Fin	15/02/21	Inicio	01/03/18	Fin	07/01/20
Trámite Ambiental	25				50				50			
Disponibilidad Predial	6.80%				15.50%				52.70%			
Segunda Calzada	C	16.1			0				2.85			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Puentes Vehiculares	C	1			5				3			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Mejoramiento	C	16.1			0				2.85			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Doble Calzada	C	8.6			12				4.46			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			

Se declaró Evento Eximente de Responsabilidad mediante radicado ANI 2017-304-037832-1 del 22-11-17, el cual congela algunas obligaciones para el sector (PR O+940 añ PR 15+750)





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-51	PROYECTO	Pasto -Rumichaca	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/23/2018							
TEMAS	T4 / UF4			T1 / UF5			T2 / UF5					
Fechas	Inicio	30/11/17	Fin	22/01/21	Inicio	30/11/17	Fin	24/01/20	Inicio	07/05/19	Fin	10/08/20
Tramite Ambiental	100			100			0					
Disponibilidad Predial	67.60%			69.70%			60.60%					
Segunda Calzada	C	11.66			14.1				0			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			
Puentes Vehiculares	C	2	Concesionario presenta un atraso en el Plan de Obras de esta Unidad Funcional.		0	Concesionario presenta un atraso en el Plan de Obras de esta Unidad Funcional.			0			
	E	0		0	0							
	P	0		0	0							
Mejoramiento	C	11.66			14.1				5			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			
Doble Calzada	C	4.1			3.1				0			
	E	0%			0%				0%			
	P	0%			0%				0%			

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

#### INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2018



#### INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Pesos Dic 2013	VALOR ACTUAL		Pesos Dic 2013
\$2,316,127,771,181			\$2,316,127,771,181		
0.0	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO		VPIP GENERADO	
		\$1,172,495,183,405	Pesos Dic 2013	\$34,566,512,494.00	Pesos 2013
0.0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO		APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA	
		\$2,956,443,660,752	Pesos Dic 2013	\$0	Pesos Dic 2013

#### VERIFICADO

FRANCISCO ORDUZ BARÓN  
SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

GIOVANNA MENJURA PARRA  
APOYO A LA SUPERVISIÓN