




INFORME EJECUTIVO CARRETERO

Código		C-24		PROYECTO		Ruta del Sol sector - 2		FECHA ACUMULACIÓN				31/12/2016	
TEMAS		Tramo 4. La Lizama - San Alberto				Tramo 5. San Alberto - Aguachica				Tramo 6. Aguachica - La Mata.			
Fechas		Inicio		Fin		Inicio		Fin		Inicio		Fin	
Trámite Ambiental		5/100				5/100				5/100			
Disponibilidad Predial		70,5%				98,5%				197			
Segunda Calzada	C	90,7km				64,4km				37,2km			
	E	32%				99,7%				96,1%			
	P												
Puentes Vehiculares	C	15				33				18			
	E	2				33				16			
	P												
Rehabilitación	C	90,7km				64,4km				37,2 km			
	E	0,0%				99,7%				95,6%			
	P												
Doble Calzada	C												
	E												
	P												
TEMAS		Tramo 7. La Mata - San Roque				Tramo 8. Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra							
Fechas		Inicio		Fin		Inicio		Fin		Inicio		Fin	
Trámite Ambiental		5/100				95							
Disponibilidad Predial		56,1%				35							
Segunda Calzada	C	91,2km				24							
	E	50,2%				1,8 km							
	P					1,8 km							
Puentes Vehiculares	C	67				13							
	E	28				3							
	P					0							
Rehabilitación	C	91,2km				24,0							
	E	37,7%				17,5							
	P					15,0							
Doble Calzada	C												
	E												
	P												
Convenciones: C: Contratada E: Ejecución P: Programado													
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA 2016													
TRIMESTRE I				TRIMESTRE II				TRIMESTRE III				TRIMESTRE IV	
INFORMACIÓN FINANCIERA													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						VALOR ACTUAL							
\$2.094.286.000.000						\$2.712.092.954.098							
VALOR OTROSI No. 6													
\$678.806.954.098													
58,79%			% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO			INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO			INGRESO GENERADO				
						\$2.712.092.954.098			\$1.629.094.141.851				
61,54%			% CUMPLIMIENTO APORTES ANI			APORTES ANI TOTAL CONTRATO			APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA				
						\$3.540.993.000.000			\$2.178.683.878.211				
VERIFICADO													
 ING. ANDRÉS RINAUDO SILVA VALLEJAS Gerente Técnico - VEJ						 ING. YASHINA CORRALES PATERININA Supervisora Técnica RD51 - VEJ							
 ING. EDWIN ALFONSO SEGURA Supervisora TRAC-RDS2 - VEJ													