RWY	Distancias Declaradas (m)				Long. Total Pavimentada (m)
	TORA	ASDA	TODA	LDA	
02	2350	2350	2410	2260	2410
20	2350	2350	2410	2260	



- Mejoramiento de la iluminación de plataforma comercial.
- Renovación de señalización horizontal de plataforma comercial.
- Reorganización zona internacional y ampliación del edificio para llegadas salidas.
- Demolición de torre de control.
- Demolición subestación eléctrica y desmontaje y translados de equipos.
- Demolición edificio Aviación general.
- Nueva Urb. Av. general y Corporativo.
- Nuevo edificio Av. general y Corporativo.
- Nueva subestación eléctrica.
- Construción de nueva torre de Control.
- Reposición de máquinas de extinción de incendios de acuerdo a categoria SEI establecido por RAC.
- Dotación del servicio de búsqueda y salvamento.
- Construción de nuevo vial perimetral.
- Adquisición de áreas para ampliación de plataforma comercial y terminal 35.107 m².
- Nueva estación de combustible.
- Construción de nuevo vial perimetral.
- A LA TEBAIDA
- A ARMENIA
- Adquisición de áreas para ampliación de franja de pista y accesos 26.918m².
- Nuevo tramo vallado simple - Protección de seguridad.
- Reconstrucción vallado simple - Protección de seguridad.
- Desvío de vial público.
- Construcción de nuevo vial perimetral.
- Construcción de canales.
- Nivelación de franja de pista y eliminación de obstáculos.
- A
- B
- FRANJA DE PISTA 247 x150
- Construcción de nuevo vial perimetral.
- Construcción de nuevo vallado simple entre vial perimetral interior y vial público exterior.
- Nuevo vial público en tierra programa Buen Vecino.
- Ampliación de franja de pista nivelación y eliminación de obstáculos.
- Adquisición de áreas para nuevo vial perimetral 1055 m² .
- Actualización balizamiento de pista, PAPIs, reguladores, cableado y trafos.
- Renovación de señalización horizontal de pista.
- Nivelación de franja de pista y eliminación de obstáculos.
- Renovación de señalización horizontal y actualización de letreros y luces de borde de las calles de salida A y B.
- Nivelación de franja de calles de rodaje y eliminación de obstáculos.
- Ampliación de franja de pista nivelación y eliminación de obstáculos.
- Nivelación de franja de pista y eliminación de obstáculos.
- Desplazamiento de umbral 20 60m.
- Nivelación zona de seguridad extremo de pista (RESA 02) y ampliación de plataforma de viraje en cabecera 20.

NOTA 1:
Este plano es meramente ilustrativo y se considera una propuesta de requisitos mínimos. El diseño definitivo deberá ser desarrollado por el concesionario conforme los requisitos especificados en el Apéndice 2 Técnico.
En particular el diseño de la zona internacional deberá cumplir los requisitos específicos de DIAN.

NOTA 2:
Se ejecutarán todas las actuaciones especificadas en el Plan de Intervenciones. En este plano solo se representan aquellas más significativas de dicho Plan.
Para su correcta interpretación todos los planos deberán imprimirse en color.

1 : 7.500

0 100 200 300m

Límite Aeropuerto.

Límite del aeropuerto escriturado en 2013.

Periodo de Intervención 1 (2014-2016). Adquisición de áreas.

Periodo de Intervención 1 (2014-2016).

Periodo de Intervención 2 (2017-2018).

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Campo de vuelos. Desarrollo Previsible Fase I (2014 - 2018)

Escala Doble Carta A3: 1 / 7.500. Dimensiones en metros

Estudio de viabilidad y estructuración técnica, finaciera y legal para la concesión del Aeropuerto El Edén-Armenia

2.3.1

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

U ESTRUCTURACIÓN T AEROPUERTOS