

Contratación Interventoría

Valor	6,541,634,245
--------------	----------------------

Iniciar
Escenario CONPES 3714
Medio

* Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de Metodología de Valor Esperado del Riesgo (VeR) Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Constituye un ejemplo de metodología de Valor Esperado del Riesgo (VeR) inherentes a los proyectos de infraestructura que no sustituye a las metodologías de Valor Esperado del Riesgo (VeR) relevantes, realizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
1	General	Externo	Planeación	Planeación	La modalidad de contratación adecuada	Público	Mayores Costos y Plazos	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Bajo
2	Específico	Externo	Planeación	Planeación	Libre competencia, transparencia y equidad	Público	Mayores Costos y Plazos	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	Bajo
3	Específico	Externo	Planeación	Planeación	Diseño del Proceso de Contratación	Público	Mayores Costos y Plazos	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Bajo

4	Específico	Externo	Selección	Selección	Capacidad de selección	No Aplica	Mayores Costos y Plazos	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes, ponderables o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Bajo
5	Específico	Externo	Selección	Selección	Colusión en el proceso	No Aplica	Mayores Costos y Plazos	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas.	Bajo
6	Específico	Externo	Contratación	Contratación	Firmas y garantías	Púb.- Priv.	Mayores Costos y Plazos	Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación.	Bajo
7	Específico	Externo	Contratación	Contratación	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Púb.- Priv.	Mayores Costos y Plazos	Riesgo por incumplimiento , registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Bajo
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Privado	Mayores Costos	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Bajo

9	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Mayor costo por remuneración al personal	Privado	Mayores Costos y Plazos	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto, por obras no ejecutables o parcialmente ejecutables.	Bajo
10	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Privado	Mayor costo	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	Medio-Bajo
11	General	Externo	Ejecución	Planeación	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente	Privado	Mayores Costos y Plazos	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	Bajo
12	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	Privado	Mayores costos	Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden requerir una reprogramación, generando mayores costos	Bajo

13	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Privado	Mayores costos	La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales.	Medio-Bajo
14	General	Externo	Ejecución	Planeación	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	Privado		El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo y consecución de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	Bajo
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Privado		Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.	Bajo
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	Privado	Mayores costos	Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente.	Bajo

17	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Privado	Mayores costos	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato.	Bajo
18	General	Externo	Contratación	Financiación	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Privado	Mayores costos	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	Bajo
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad	Privado	Mayores costos	Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	Medio-Bajo
20	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Eventos Asegurables	Privado			
21	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Eventos no Asegurables	Público			

Proyectó :

Paola Ulloa Guerrero. Apoyo GIT de Proyectos Aeroportuarios

Juan Pablo Sanchez Gonzalez. Apoyo GIT Proyectos Aeroportuarios

Jairo Hernan Buritica - Apoyo .

Stella Aldana – Apoyo Social VPRE

Fabian Jimenez - Apoyo Ambiental VPRE

Holman Rojas – Apoyo Grupo Riesgos*

Revisó:

Maria Eugenia Arcila Zuluaga . Gerente de Proyectos Aeroportuarios				
Oscar Laureano Rosero - Gerente de Riesgos VPRE*				
Andres Figueredo Serpa . Vicepresidente de Gestion Contractual				

*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes que rigen la materia. El desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar en la oferta económica que presenta para efectos.

Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará dere

as de riesgo de Colombia Compra
ercicio de estimación deriesgos
riesgo, para eventos en zonas
lito Público.

Ambie

Impacto	Mitigación del evento
Alto	1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia identificando la modalidad de contratación como concurso de meritos.
Alto	1. Análisi de precios del mercado presentado en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia 2. Criterios de evaluacion habilitante, ponderable y de desempate de los Estudios de Oportunidad y Conveniencia.
Alto	1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia, acorde con el articulo 33 de la ley 80 y con lo modificado en el Decreto 1510 de 2013.

Alto	1. Criterios de evaluacion definidos en los Pliegos de Condiciones, los cuales son ampliamente divulgados en el SECOP desde los prepliegos de condiciones, con todo el proceso de socializacion (preguntas de interesados, veedores, etc..).
Medio-Alto	1. Resultado de la revision juridica al proceso de concurso de meritos. 2. Resultado de la revision financiera y tecnica del proceso de concurso de meritos.
Medio-Alto	1. Presentacion y aprobacion de la poliza de seriedad de la oferta
Medio-Alto	1. Certificación fiduciaria con la disponibilidad de los recursos en la subcuenta de interventoria. 2. Registro Presupuestal de la entidad 3.Evaluacion juridico, financiera y tecnica sobre las oferta 4. Publicacion y divulgacion del concurso de meritos en el SECOP
Medio-Alto	1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato de Interventoria

Medio-Bajo	1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato de Interventoria.
Medio-Alto	1. Programacion de disponibilidad y presencia del personal idoneo acorde con los requerimientos del proyecta y de la ANI, de forma concertada con la Agencia
Medio-Alto	La informacion correspondiente a los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos que la interventoria debe tener en cuenta, estan incluidos en el estudio previo, y el concurso de meritos
Medio-Bajo	La programación de visitas se garantiza teniendo en cuenta la disponibilidad y dedicación del personal contemplado en el contrato

Medio-Alto	Identificando los recursos requeridos para adelantar el contrato desde la presentacion de la propuesta para adelantar el control y seguimiento a las obras, mantenimiento y operación
Medio-Alto	Identificando los recursos requeridos para adelantar el contrato desde la presentacion de la propuesta para adelantar el control y seguimiento de modernizacion, mantenimiento y operación . Elaboracion de Backups mensuales y presentacion de informes mensuales en medio magnetico
Medio-Alto	Correcta planeacion para la debida utilizacion de los recursos y/o servicios subcontratados
Bajo	Correcta planeacion para la realizacion de mediciones requeridas para el cumplimiento del contrato

Medio-Bajo	En razon al tipo de contrato interventoria, se debe identificar desde el proceso de concurso de meritos los desarrollos tecnologicos requeridos para el desarrollo del contrato
Medio-Alto	En la evaluacion juridica y financiera de la oferta se solicitara las garantias correspondientes (cumplimiento, pago a terceros), las cuales deberan ser objeto de aprobacion y seguimiento por parte de la Agencia.
Medio-Alto	Seguimiento jurídico al perfeccionamiento del contrato de interventoria y sus garantias.
	Seguimiento jurídico al perfeccionamiento del contrato de interventoria y sus garantias
	Seguimiento del supervisor a los eventos de fuerza mayor. Información oportuna de eventos de fuerza mayor de parte de la interventoría.

Jurídico GGC2

El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es
de carácter voluntario. Al aceptar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada
en el presente documento, el participante se compromete a no solicitar reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

		Impacto			
Calificación Cualitativa		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría		Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Valoración		1	2	3	4
Probabilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	3	7	3
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	0	0	3	0
	Probable (probablemente va a ocurrir)	0	0	0	0
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	0	0	0	0

Valoración del riesgo	Categoría
7 y 8	Riesgo extremo
5 y 6	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2 y 3	Riesgo Bajo

Número de riesgos	17
-------------------	----

Numero de riesgos

11